

Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica privata sita in agro del Comune di Troina alle contrada Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara.

Impresa: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Troina alla via Nazionale n. 318 interno B, codice fiscale e partita IVA: 01151390869, legale rappresentante e amministratore unico sig. **TROVATO Carmelo**, nato a Troina il 13/03/1952, residente in Troina alla via Marche n. 42, codice fiscale: TRVCML52C13L448N,

Trovato Carmelo
Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int. B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore

Importo dei lavori	€. 24.548,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 208,70
Ribasso d'asta del 21,50%	€. 5.278,01
Importo dei lavori al netto del ribasso	€. 19.270,88
Oneri per la sicurezza	€. 208,70
Importo netto dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€. 19.479,58

Giuseppe Giachino
Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Enna
Iscrizione Albo
N. 1147
Geometra
Giuseppe Giachino

VERBALE DI CONSTAZIONE PENALITA'

ex art. 119 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Viste le linee guide ANAC;
- Visto l'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto;
- Visto il verbale di aggiudicazione del 04/11/2017 con il quale è stata dichiarata aggiudicataria la ditta **Nebrodi Costruzioni Generale s.r.l.**, con sede in Troina alla Nazionale n. 318, codice fiscale: 01151390869, partita IVA: 01151390869;
- Vista la comunicazione inviata tramite PEC con la quale si comunicava che in data 05/11/2017 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. giusto verbale di gara del 04/11/2017, a favore dell'Impresa Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l., con il ribasso del **21,50 %**

• sull'importo a base d'asta di €. 24.548,89 e quindi per il presso netto di €.

19.270,87 oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 208,70 quindi per un importo complessivo di €. 19.479,58;

• Visto il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 27/11/2017 con il quale venivano assegnati all'impresa Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l. i lavori di che trattasi per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €. 19.479,58;

• Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 18 dicembre 2017 con il quale l'impresa ha accettato, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori in epigrafe che, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere compiuti in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire improrogabilmente entro il giorno 01 febbraio 2018;


L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventinove (29) del mese di maggio, in Troina, presso la sede dell'Associazione ACCADUEO sita in contrada Pirato, ed alla presenza degli intervenuti:


• sig. **TROVATO Carmelo**, amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa Nebrodi Costruzioni Generali srl;

• **Geom. GIACHINO Giuseppe**, Presidente dell'Associazione ACCADUEO nonchè Responsabile Unico del Procedimento e Progettista e Direttore dei Lavori;

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

• Visto l'ordine di servizio n. 01 del 07 maggio 2018 con il quale veniva assegnato all'Appaltatore il termine perentorio di giorni due, a decorrere dal ricevimento dell'ingiunzione, per compiere i lavori in ritardo;


Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int. B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore



• Considerato che ad oggi il termine di proroga assegnato con il predetto ordine di servizio è scaduto;


• Visto l'art. 119 comma 5° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

• Visti gli articoli 13 e 17 del Contratto di Appalto che prevedono oltre alla risoluzione del contratto per grave ritardo anche l'applicazione della penale per ritardo nella riconsegna delle opere appaltate;

previo avviso telefonico inoltrato al Legale Rappresentante dell'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento del sig. **TROVATO Carmelo** amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa, ha proceduto alla ricognizione dell'opera in appalto e, con la scorta del progetto esecutivo e del programma di esecuzione dei lavori, ha verificato i lavori a tutt'oggi eseguiti dall'Appaltatore.

Alla presenza continua dell'Impresa, il sottoscritto Direttore dei lavori ha constatato quanto segue:

1. come già segnalato in data 12 maggio 2018 al sig. TROVATO Carmelo, il quale convocato sui luoghi ha constatato personalmente che la realizzazione della colonna montante all'interno dei totem è stata eseguita in difformità alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Tale difformità, consistente nella mancata installazione dei tronchetti di tubo di acciaio zincato da 10 cm. tra le uscite della colonna di distribuzione, ha comportato l'impossibilità di installare correttamente i contatori all'interno dei totem. Per sopperire a tale difformità, l'Impresa ha autorizzato il Direttore dei Lavori a far eseguire la necessaria modifica di quanto erroneamente installato, ponendo a carico dell'Impresa i maggiori costi sostenuti e necessari per lo smontaggio della co-


Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int. B
94018 TROINA (EN)
L'Amministrazione


Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Enna
Iscrizione Albo
N. 1147
Geometra
Giuseppe Giachino


lonna e delle valvole di tenuta già installate, installazione dei tronchetti mancanti, montaggio delle valvole di chiusura secondo le indicazioni riportate in progetto ed impartite all'Impresa e non eseguite.


2. il progresso dei lavori appaltati risulta essere in ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione per negligenza dell'Appaltatore il quale non ha adempiuto all'intimazione impartita con l'ordine di servizio prefato;

3. come risulta da apposita documentazione fotografica, l'Impresa ha ultimato in data 28 maggio 2018, i lavori di ripristino degli attraversamenti stradali provvedendo a collocare asfalto a freddo lungo le tracce di alcuni attraversamenti stradali realizzando così il ripristino del manto esistente come disposto dalle autorità competenti nelle rispettive autorizzazioni;

4. alla data di stesura del presente verbale risultano ancora da eseguire piccoli interventi di riparazione del sistema di chiusura dello sportello sistemato al totem 10 e la posa in opera di asfalto a freddo per il ripristino di tutti gli attraversamenti stradali eseguiti così come risulta da idonea documentazione fotografica che fa parte integrante del presente verbale;

Pertanto, il sottoscritto Direttore dei Lavori procede a quantificare i giorni di ritardo accumulato sino alla data del **29 maggio 2018** sottraendo, come già anticipato nell'ordine di servizio n° 1 del 07 maggio 2018, **cinque (5)** giorni lavorativi persi per cattive condizioni metereologiche così come dallo stesso accertato nel periodo compreso tra la data di consegna (**18/12/2017**) e quella di scadenza per la riconsegna (**01/02/2018**). Complessivamente tra la data di ultimazione prevista cioè 01/02/2018 al 28/05/2018 sono trascorsi in totale **117** giorni a cui sottraendo i giorni persi per le cattive condizioni metereologiche che risulta un ritardo accertato di complessivi **giorni 112**. Ai fini dell'applicazione dell'art. 117 comma 4° del Rego-


Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int. B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore



lamento dei Lavori Pubblici ed art. 17 del Contratto di Appalto, è prevista l'applicazione di una penale pari allo **1,0 per mille** (Euro uno e centesimi zero ogni mille euro) dell'importo contrattuale. Tale conteggio sarà riportato nei documenti contabili che successivamente saranno emessi dal sottoscritto Direttore dei Lavori.

Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto in triplice originale.

Letto e confermato.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(sg. TROYATO Carmelo)

(Geom. GIACHINO Giuseppe)

Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int.B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore

